

УТВЕРЖДАЮ:

НКО «Фонд капитального ремонта»  
Врио Генерального директора  
НКО «Фонд капитального ремонта»

М.А.Кузьмин

К.П. РАССОХИН

2018 г.

Киров



## АКТ на дополнительные работы

по договору №130-2017/Рот29.12.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Омутнинск, ул.Юных Пионеров, д.27

Комиссия в составе:

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта» Симонов К.Н.

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб» Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги» Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион» Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация» Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв. №5 Шиврина Р.И.

Установила:

при обследовании электромонтажных работ многоквартирного жилого дома №27 по ул. Юных Пионеров, г.Омутнинска, Кировской области выявлены работы, не учтенные в проектно-сметной документации: в связи с новыми требованиями СП и ПУЭ прокладка кабелей распределительной сети по внутренним стенам предусмотренная в гофре-трубе производится в пробитых штробах кирпичных стен с их устройством, обратным оштукатуриванием и последующей окраской; замена счетчиков на новые в этажных щитах (без учета стоимости счетчиков); демонтаж старых кабелей обвязки этажных щитов и обвязка новыми кабелями в связи с этим выявились дополнительные работы с увеличением сметной стоимости к договору, а именно:

- 1) Демонтаж старых автоматов из этажных щитов – 60,00 шт;
- 2) Смена электросчетчиков - 13,00 шт;
- 3) Демонтаж кабеля - 120,00 м;
- 4) Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм<sup>2</sup> - 120,00 м;
- 5) Кабель медный ВВГ-Пнг(А) LS 3X1x2.5 ок (N, PE) - 120,00 м;
- 6) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> – 60,00 м;
- 7) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором – 60,00 м;
- 8) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 108,00 кг;
- 9) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 4,2 м<sup>2</sup>;

- 10) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см<sup>2</sup> - 310,00 м;
- 11) Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором - 310,00 м;
- 12) Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ - 554,00 кг;
- 13) Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен - 21,70 м<sup>2</sup>.

НКО «Фонд капитального ремонта»

ВИДЫ РАБОТ  
СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ  
ПРОГРАММЕ

Городилова ЕВ  
10 ИЮЛ 2018

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель проектной организации ООО «ЭкоЛаб»

Колобова Е.С.,

Главный инженер ООО «Жилищные услуги»

Аверин А.В.,

Директор ООО «Монтаж Регион»

Хохлов А.А.,

ООО «Кировская строительная организация»

Лусников С.О.,

Представитель собственников дома, кв.№ 23

Шиврина Р.И.



Рикунин Т.В.