

УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора НКО «Фонд
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Кировской области»

 К. Л. РАССОХИН

Кузьмин М.А.

« ____ » _____ 2017г.

АКТ

по дополнительным работам №2

по договору № 105-2017/Р от 06.10.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома на объекте:

«г. Киров, А.С. Большева ул. 8»

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Брызгин П.В.

Представитель подрядчика – мастер СМР ООО «КСО» - Тимкин Д.Н.

Представитель строительного контроля – инженер строительного контроля ООО «ЮНИРОСТ» - Марков В.В.

Представитель управляющей компании- Главный инженер ООО «Лепсе-Быт» – Синцов В.В.

Представитель проектной организации-Главный инженер ООО «Сервисный Центр Сириус» -Исупов И.В.

УСТАНОВИЛА :

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, Большева ул.8, в связи с изменением проектной документации выявлены дополнительные материалы и работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объёмы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Объём	Примечание
1	Прокладка металлорукава Ду60мм	м.п.	45,0	Изменение в проекте
2	При прокладке металлорукава Ду60мм: Рукав металлический диаметром 60мм РЗ-Ц-Х	м.п.	45,0	Изменение в проекте
3	Затягивание кабеля ВВГнг-LS 5x25 в металлорукав	м.п.	45,0	Изменение в проекте
4	При затягивании кабеля в металлорукав:	м.п.	45,0	Изменение в проекте

	Кабель ВВГнг-LS 5x25			
5	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм ²	м.п.	50,0	Изменение в проекте
6	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²	м.п.	50,0	Изменение в проекте
7	Кабель ПуГВ 1*16	м.п.	50,0	Изменение в проекте
8	Прокладка кабель-канала 40x25	м.п.	240,0	Изменение в проекте
9	При прокладке кабель-канала: Кабель-канал 40x25 "ЭЛЕКОР"	м.п.	240,0	Изменение в проекте
10	Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3*10 в кабель-канале	м.п.	240,0	Изменение в проекте
11	При прокладке кабеля в кабель-канале: Кабель ВВГнг-LS 3*10	м.п.	240,0	Изменение в проекте

Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения

подрядчиком дополнительных работ.

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

Мастер СМР ООО «КСО»

Тимкин Д.Н.

Инженер строительного контроля ООО «ЮНИРОСТ»

Марков В.В.

Главный инженер ООО «Лепсе-Бит»

Синцов В.В.

Главный инженер ООО «СЦ Сириус»

Исупов И.В.



Старший инженер по ремонту и эксплуатации