

Утверждаю  
И.о. генерального директора Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»

  
Кузьмин М.А.

г. Киров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**АКТ № 2**  
дополнительных работ  
по договору №11-2017/Р от 22.05.2017  
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  
многоквартирных домов

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Консультант отдела капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального  
ремонта» Буторин Дмитрий Николаевич  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Мега-Строй» Шагабутдинов Зульфат Накифович  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель строительного контроля:

Инженер строительного контроля  
ООО «Кировская строительная организация» Шайхутдинов Равиль Гарафутдинович  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Главный инженер  
ООО «Сервисный центр Сириус» Исупов Иван Владимирович  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

Дом не находится в управлении  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель органа местного самоуправления:

Глава администрации Краснополянского городского поселения Клинов Виктор Евгеньевич  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Собственник кв. №1 Кожевникова Любовь Константиновна  
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании многоквартирного дома расположенного по адресу: Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт., Дружбы ул., 16 принято решение произвести дополнительные работы, с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

**Включить в локальную смету № 15-02-01 /доп./ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА»:**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА				

1	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	3,24
2	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (55м на 100м2) /0,55*324=178м/	п.м	178
3	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» (12м на 100м2) /0,12*324=39м/	п.м	39
4	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (42м на 100м2) /0,42*324=136м/	п.м	136
5	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	162 5*324/10
6	Изоспан А – (ветрозащитный гидроизоляционный мембранный материал)	м2	389
7	Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	324
8	ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50	М3	16,2 324*0,05
9	Профиль стоечный: ПС-3 65/35/0,55	м	767

#### Подписи:

Представитель заказчика:

Консультант отдела капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Буторин Д.Н.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Мега-Строй»

Шагабудинов З.Н.

Представитель строительного контроля:

Инженер строительного контроля  
ООО «Кировская строительная организация»

Шайхутдинов Р.Г.

Представитель проектной организации:

Главный инженер

ООО «Сервисный центр Сириус»

Исупов И.В.

Представитель управляющей компании:

Дом не находится в управлении

(подпись)

Представитель органа местного самоуправления:

Глава администрации Краснополянского городского поселения

Клинов В. Е.

(подпись)



Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Собственник кв.1

Кожевникова Л.К.

(подпись)