

Утверждаю
ВРИО Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.



г. Слободской

«___» _____ 2017 г.

АКТ
включаемых работ № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» Брызгин П.В.
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32» Исупов И.А.
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «Юнирост» Марков В.В.
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

МУП «Управляющая компания Север»
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, г. Слободской, ул Грина, 4
согласно договора №123-2017/р от 27.10.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту
крыши»

принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов, а именно:

Включить в локальную смету №02-01-02 «Дополнительные работы по капитальному ремонту крыши»:

- 1) ~~Работа. Устройство обрешетки сплошной из досок – 144 м2.~~
- 2) ~~Материал. Доски обрешетные хвойных пород длиной 4 - 6,5м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, 2 сорта – 7,2 м3.~~
- 3) ~~Работа. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом «ОЗОН-007» при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 – 432 м2. (прил.)~~
- 4) ~~Материал. Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины – 145,0656кг.~~
- 5) ~~Работа. Разборка кирпичных вентиляхт ниже кровли – 1,2м3.~~

- 6) Строительный мусор – 2,16т.
- 7) Работа. Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4м – 1,2м3.
- 8) Материал. Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65 мм, марка 150 – 472шт.
- 9) Материал. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150 – 0,288 м3.
- 10) Работа. Покрытие поверхности вент. шахт из листовой оцинкованной стали – 10м2.
- 11) Материал. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55мм – 0,0626т.
- 12) Работа. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 2,16 т.
- 13) Работа. Перевозка грузов 2 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние до 15 км. – 2,16т.

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «Юнирост»

Марков В.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

МУП «Управляющая компания Север»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Примечание: работы и материалы п. 1-4 учтены в основной локальной смете №1

Городилова ЕВ