

Утверждаю
ВРИО Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»


Кузьмин М.А.

Г. Киров

«___» _____ 2017 г.

АКТ
включаемых работ № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» **Брызгин П.В.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс» **Лобанов С.В.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус» **Исупов И.В.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Ленинского района»
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, **Якимова И. А.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, г. Киров, ул. Горького, 24 согласно договора №26-2017/р от 07.06.2017 на
выполнение работ по капитальному ремонту крыши принято решение внести изменения в
перечень выполняемых работ и материалов, с увеличением сметной стоимости капитального
ремонта, а именно:

**Включить в локальную смету №02-01-01-01 «Дополнительные работы по капитальному
ремонту крыши»:**

1. РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (РАЗБОРКА СТАРОЙ ОБШИВКИ) – 16 М
2. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ КАРКАСА ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСОК – 0,8МЗ
3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР – 0.688Т
4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСОК НЕОБРЕЗНЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА – 0,8 МЗ
5. ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ СПАС-М 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 – 32,32 М2
6. ОБИВКА СТЕН СТАЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ОБШИВКА ВЕНТШАХТ) – 35,552М2
7. СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ В ОДИН КАНАЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ – 4ШТ
8. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 58-21-1 – 4ШТ
9. УСТАНОВКА ВАКУУМНЫХ КЛАПАНОВ – 6ШТ
10. (МАТЕРИАЛ) КАНАЛИЗ. ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН DN110 – 6 ШТ
11. (МАТЕРИАЛ) ПЕРЕХОД НА ЧУГУН ПЛАСТ. 110Х124 – 6 ШТ
12. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ – 3,6 М
13. (МАТЕРИАЛ) Труба теплозвукоизоляционная 114х13 – 3,96М

14. ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ – 0.688Т
15. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ - 0.688Т

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Лобанов С.В.

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.В.

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Ленинского района»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Начальник отдела
содержания и ремонта
Черный А.П.

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому,

(Ф.И.О., должность – полностью)

Якимова И. А.