

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

М.А. Кузьмин

Акт на дополнительные работы № 18

г. Киров

«30» 11 2017 г.

Объект: Многоквартирный жилой дом находящийся по адресу: Кировская область, г. Киров,
ул. Карла Маркса, 31

(наименование объекта, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

Заказчика: НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области» специалист отдела организации капитального ремонта и строительного
контроля Чертков Иван Михайлович

(организация, должность, ФИО)

Подрядчика: инженер ООО «ЭнергоТехнологии» Беляев Алексей Павлович, действующий на
основании Приказа №104 от 29.06.2017 г.

(организация, должность, ФИО)

Организации,

осуществляющей строительный контроль: главный специалист КОГКУ «УКС» Марьин Александр
Павлович, действующий на основании Приказа №24-пр от 26.06.2017 г.

(организация, должность, ФИО)

Проектной организации: главный инженер проекта ООО «ГарантПроект» Анфилов Евгений
Геннадьевич

(организация, должность, ФИО)

Управляющей компании: инженер ООО «Лепсе-Уют Плюс» Солодянкин Александр Юрьевич

(организация, должность, ФИО)

Собственников помещений МКД: Мещеряков Е.А. №12

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что:

Договором № 50-2017/Р от 29.06.2017 г. на основании проектно-сметной документацией на капитальный ремонт подвала МКД по адресу г. Киров, ул. Карла Маркса, 31, предусмотрено окраска оштукатуренных стен.

При выполнении строительно-монтажных работ выявлено, что в помещениях подвала происходит отслоение штукатурного слоя в связи с чем, выполнение работ по окрашиванию стен без внесения изменений в проектно-сметную документацию не возможно.

На основании вышеуказанного, комиссией отражены в таблице дополнительные работы, без которых проведение капитального ремонт подвала не выполнить:

№ п/п	Наименование работ, материалов (формулы подсчета их объемов)	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел: Дополнительные работы			
	Раздел 1. Подвал			
1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,15 15/100	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0,5 50/100	
3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,927 92,7/100	
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой	2,89 289/100	
5	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0954	
6	Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	т	0,0954	

Комиссия приняла решение о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту с увеличением сметной стоимости.

Представитель заказчика: _____ *МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)* Чертков И.М.

Представитель подрядчика: _____ *МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)* Беляев А.П.

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль: _____ *МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)* Марьин А.П.

Представитель проектной организации: _____ *МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)* Анфилов Е.Г.

Представитель управляющей компании: _____ *МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)* Солодянкин А.Ю.

Представитель собственников помещений МКД: _____ *МП (подпись, расшифровка, на основании чего действует)*