

УТВЕРЖДАЮ

Врио ген. директора НКО «Фонд капитального  
ремонта общего имущества многоквартирных домов  
Кировской области»

  
Кузьмин М.А.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

АКТ

по дополнительным работам

по договору № 1-2017/Р от 19.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома на объекте:

**«Ленинское пгт., Фрунзе ул. 20»**

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД – Куимова Т.Н. кв№5

Представитель подрядчика – мастер СМР ООО «КСО» - Кошурников В.В.

Представитель строительного контроля – инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация» - Батухтин К.С.

Представитель органа местного самоуправления – Глава Ленинского пгт. –

Представитель проектной организации-Главный инженер ООО «Сервисный Центр Сириус» - Исупов И.В.

УСТАНОВИЛА :

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Ленинское пгт., Фрунзе ул, д.20, выявлены дополнительные материалы и работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Разработка грунта в отвал под устройство колодцев экскаваторами с ковшом 0,5м3 группа 2	Куб.м.	10,87	Изменение в проекте
2	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	0,8	Изменение в проекте
3	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1	Куб.м.	14,95	Изменение в проекте
4	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м	шт	3	Изменение в проекте
5	При устройстве колодцев:	шт	1	Изменение в проекте

	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6			
6	При устройстве колодцев: Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9	шт	2	Изменение в проекте
7	При устройстве колодцев: Плита перекрытия ПП10- 1	шт	3	Изменение в проекте
8	При устройстве колодцев: Плита днища ПН10	шт	3	Изменение в проекте
9	При устройстве колодцев: Люк полимерный тип Лёгкий	шт	3	Изменение в проекте
10	Гидроизоляция битумом в 2 слоя колодцев	м2	36,4	Изменение в проекте

**Данный акт является основанием для составления дополнительной сметы и выполнения подрядчиком дополнительных работ.**

Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

Представитель собственников МКД

Мастер СМР ООО «КСО»

Инженер строительного контроля ООО «Кировская Строительная Организация»

Глава Ленинского пгт.

Главный инженер ООО «СЦ Сириус»

 **Городилова ЕВ**  
Симонов К.Н.

 Куимова Т.Н.

 Кошурников В.В.

 Батухтин К.С.

 Исупов И.В.

