

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Генерального директора
НКО «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»


М.А. Кузьмин

г. Киров

«__» _____ 2017г

АКТ № 1
на дополнительные работы
по договору №45-2017/Р от 09.06.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» Брызгин П.В.

Представитель проектной организации: Главный инженер проекта ООО «ГарантПроект» Анфилатов Е.Г.

Представитель строительного контроля: инженер по техническому надзору ООО «Юнирост» Марков В.В.

Представитель подрядчика: директор ООО «ПСФ Гарант» Петров С.В.

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации: начальник отдела содержания и ремонта ООО «Управляющая компания Ленинского района» г. Кирова Черный А.П.

Представитель собственников (старший по дому): кв №
(не избран общим собранием жильцов)

Составили настоящий Акт о том, что при обследовании выполняемых работ по капитальному ремонту водоотведения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, 37 принято решение увеличить перечень и объем выполняемых работ в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, а именно:

Добавить:

Подъезд №3 СТК №1-6; 1-7; 1-8

- 1) Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см² — 7,5 м борозд
- 2) На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке — 225,0 м борозд
- 3) Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, без крепления — 2,25 м³ грунта
- 4) Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) — 8,5 м трубопровода
- 5) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм — 5,5 м продавливания
- 6) Труба ПЭ-80 SDR-21 110x5,3 — 5,522 м
- 7) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм — 9,0 м трубопровода
- 8) Труба раструбная наружная 110x3000 мм — 3 шт.
- 9) Ревизия наружная 110 мм - 2 шт
- 10) Отвод наружный 45° 110 мм — 3 шт
- 11) Переход на чугун (тапер) d. 110 мм L 45 мм — 2 шт
- 12) Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм — 2 сальник

Подъезд №4 СТК №1-9; 1-10; 1-11

- 1) Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, без крепления — 1,8 м³ грунта
- 2) Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) — 6,0 м трубопровода
- 3) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм — 4,5 м продавливания

- 4) Труба ПЭ-80 SDR-21 110x5,3 — 4,518 м
- 5) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм — 6,0 м трубопровода
- 6) Труба раструбная наружная 110x3000 мм — 2 шт.
- 7) Ревизия наружная 110 мм - 2 шт
- 8) Отвод наружный 45° 110 мм — 6 шт
- 9) Переход на чугун (тапер) d. 110 мм L 45 мм — 2 шт
- 10) Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм — 2 сальник

Подъезд №5 СТК №1-12; 1-13; 1-14

- 1) Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см² — 11,0 м борозд
- 2) На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке — 330,0 м борозд
- 3) Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, без крепления — 4,2 м³ грунта
- 4) Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) — 9,5 м трубопровода
- 5) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм — 6,5 м продавливания
- 6) Труба ПЭ-80 SDR-21 110x5,3 — 6,526 м
- 7) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм — ^{15,0}~~1,5~~ м *исполнено*
Верить
- 8) Труба раструбная наружная 110x3000 мм — 5 шт.
- 9) Ревизия наружная 110 мм - 8 шт
- 10) Отвод наружный 45° 110 мм — 8 шт
- 11) Переход на чугун (тапер) d. 110 мм L 45 мм — 3 шт
- 12) Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм — 2 сальник

Подъезд №6 СТК №1-15; 1-16; 1-17

- 1) Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см² — 4,0 м борозд
- 2) На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке — 120,0 м борозд
- 3) Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, без крепления — 1,0 м³ грунта
- 4) Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств) — 3,0 м трубопровода
- 5) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм — 6,5 м продавливания
- 6) Труба ПЭ-80 SDR-21 110x5,3 — 6,526 м
- 7) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм — ^{6,0}~~1,0~~ м *исполнено*
Верить
- 8) Труба раструбная наружная 110x3000 мм — ²~~1~~ шт.
- 9) Ревизия наружная 110 мм - 2 шт
- 10) Отвод наружный 45° 110 мм — 6 шт
- 11) Переход на чугун (тапер) d. 110 мм L 45 мм — 3 шт
- 12) Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм — 2 сальник

Представители

НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» - заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

Проектной организации - главный инженер проекта ООО «ГарантПроект»

Городилова ЕВ
Брызгин П.В.

Анфилов Е.Г.



Представитель строительного контроля:
инженер по техническому надзору ООО «Юнирост»



Марков В.В.

Подрядчика — директор ООО «ПСФ Гарант»



Петров С.В.

Управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации:
начальник отдела содержания и ремонта
ООО «Управляющая компания Ленинского района» г. Кирова

Начальник отдела
содержания и ремонта
Черный А.П.
Черный А.П.

Собственников (старший по дому) - *пб 60*

Черный А.П.

