

Утверждаю
ВРИО Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»


Кузьмин М.А.

Г. Киров

«__» _____ 2017 г.

АКТ
Включаемых работ № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» **Брызгин П.В.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс» **Лобанов С.В.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус» **Копытов С.Н.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник КВ № 56 **Кв. № Манасов А.Ю.**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании многоквартирного дома расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова, 37А, принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ и материалов, с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

Включить в локальную смету №19-23-01-01 «Дополнительные работы по капитальному ремонту крыши»:

1. РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (РАЗБОРКА СТАРОЙ ОБШИВКИ) – 6,1901 М
2. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ КАРКАСА ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСОК (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) – 02 МЗ
3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР - 3.1027 Т
4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСОК НЕОБРЕЗНЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА (ОБШИВКА ВЕНТШАХТ) - 0.3 МЗ
5. ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ СПАС-М I ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСХОД 400Г/М2 – 25М2
6. ОБИВКА СТЕН СТАЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ (ОБШИВКА ВЕНТШАХТ) – ~~6.19~~ М2
- ~~7. СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ В ОДИН КАНАЛ ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ – 12ШТ~~
- ~~8. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 58-21-1 – 12ШТ~~
9. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 250 ММ – 12 ШТ
10. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ – 16 М



11. (МАТЕРИАЛ) Труба теплозвукоизоляционная 114х13 – 17,6М
12. (МАТЕРИАЛ) Лента армированная 48х50 – 24М
13. ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - 3.1027 Т
14. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ - 3.1027 Т

Подписи:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта» Кировской области»


Городилова ЕВ

Брызгин П.В.

(подпись)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»



Лобанов С.В.

(подпись)

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус»

Копытов С.Н.

(подпись)

Представитель управляющей компании:


ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»



(подпись)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник КВ 56


Малышева А.А.

(подпись)