

Утверждаю: «Фонда капитального ремонта»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРИСК

 К. Л. РАССОХИН

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

г. Киров

Акт дополнительных работ  
от 16.10.2017 года  
по договору №59-2017/р от 17.07.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

- представителя отдела организации капитального ремонта и строительного контроля «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»,
- главного специалиста отдела по надзору за строительством КОГКУ «Управление капитального строительства» Шустова Д.Е.
- главного инженера проекта ООО «Волго-Вятская проектная компания» Сидоренковой А.Г.,
- директора ООО «Электростроймонтаж» Гулина Е.В.,
- директора МУП «Управляющая компания «Демьянка» Тимкина С.Л.,
- представителя органа местного самоуправления: главного специалиста Управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации г. Слободской Лапихиной Н.А.
- представителя собственников помещений: Ботковец А.Г.

составили настоящий акт о том, что при капитальном ремонте системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Гагарина, 16 в результате изменений в проектной документации по фактическим объемам и в ходе обследования принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ, а именно:

**Включить в смету:** (Замена 2 выпусков канализации до колодца).

**Раздел 1. Канализация бытовая К-1.**

- П.1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м<sup>3</sup>, группа грунтов 2 – 14 м<sup>3</sup>.
- П.12. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км – 22,4 тн.
- П.3. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м<sup>3</sup>, группа грунтов 2 – 16 м<sup>3</sup>.
- П.4. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 3 м<sup>3</sup>.
- П.5. Разборка в траншеях трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм – 8,6 м.
- П.6. Устройство основания под трубопроводы песчаного – 0,86 м<sup>3</sup>.
- П.7. Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм – 8,6 м.
- П.8. Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям песком строительным – 12 м<sup>3</sup>.
- П.9. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 – 17 м<sup>3</sup>.
- П.10. Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры – 1 м<sup>3</sup> ила, грязи.

Подписи:

представитель отдела организации капитального ремонта и строительного контроля «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

 Мартынова Е.В.

Главный специалист отдела по надзору за строительством КОГКУ «Управление капитального строительства»

 / Шустов Д.Е. /

Главный инженер проекта ООО «Волго-Вятская проектная компания»

 / Сидоренкова А.Г. /

Директор ООО «Электростроймонтаж»

 / Гулин Е.В. /

Директор МУП «Управляющая компания «Демьянка»

 Тимкин С.Л. /

Представитель органа местного самоуправления  
главный специалист Управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации г. Слободской

 / Лапихина Н.А. /

Представитель собственников помещений

 / Ботковец А.Г. /