



М.А.Кузьмин

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Эколаб»

Е.С.Колобова

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская строительная компания»

Е.А.Оборина

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Н.И.Ронжин

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании системы холодного водоснабжения жилого дома №3 по ул.Азина, пгт.Восточный, Омутнинский р-н, Кировской области выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 110-2017/Р от 22.09.2017г.г. (п. 3.3. договора), а именно:

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1. Разборка трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб диаметром 20 мм – 2м (работа), | стальных | водогазопроводных |
| 2. Разборка трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб диаметром 32 мм – 1м (работа), | стальных | водогазопроводных |
| 3. Разборка трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб диаметром 50 мм – 2м (работа), | стальных | водогазопроводных |

4. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб ПП D50 PN20 FV plast, в тч. проведение гидравлических испытаний – 2м (работа и материал),
5. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб ПП D40 PN20 FV plast, в тч. проведение гидравлических испытаний – 1м (работа и материал),
6. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб ПП D25 PN20 FV plast, в тч. проведение гидравлических испытаний – 1м (работа и материал),
7. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб ПП D20 PN20 FV plast, в тч. проведение гидравлических испытаний – 1м (работа и материал),
8. Угольник ПП соедин. ф32 90гр FV plast- 3шт (материал),
9. Угольник ПП соедин. ф25 90гр FV plast – 14шт (материал),
10. Угольник ПП соедин. ф20 90гр FV plast– 2шт (материал),
11. Угольник ПП соедин. ф20 45гр FV plast– 2шт (материал),
12. Тройник ПП перех.ф.50-32-50 FV plast– 1шт (материал),
13. Тройник ПП перех.ф.50-25-50 FV plast– 1шт (материал),
14. Муфта ПП перех.ф63-50 FV plast– 1шт (материал),
15. Муфта ПП перех.ф50-40 FV plast– 1шт (материал),
16. Муфта ПП перех.ф50-32 FV plast– 1шт (материал),
17. Муфта ПП перех.ф40-32 FV plas– 2шт (материал),
18. Муфта ПП перех.ф40-25 FV plast вн/нар– 1шт (материал),
19. Муфта ПП перех.ф32-25 FV plast– 7шт (материал),
20. Муфта ПП перех.ф20-32 FV plast– 1шт (материал),
21. Муфта ПП перех.ф25-20 FV plast– 2шт (материал),
22. Тройник ПП перех.ф.32-20-32 FV plast– 1шт (материал),
23. Тройник ПП перех.ф.32-25-32 FV plast– 7шт (материал),
24. Муфта ПП комб 63x2" нар.р FV plast– 1шт (материал),
25. Муфта ПП комб 40x1 1/4" нар.р FV plast– 1шт (материал),
26. Муфта ПП комб 32x1" нар.р FV plast– 1шт (материал),
27. Муфта ПП комб 25x3/4" нар.р FV plast– 2шт (материал),
28. Муфта ПП комб 20x1/2" нар.р FV plas– 1шт (материал),
29. Муфта ПП комб 20x1/2" вн.р FV plas– 2шт (материал),
30. Муфта ПП ф20 FV plast– 2шт (материал),
31. Муфта ПП ф25 FV plast– 2шт (материал),
32. Муфта ПП ф32 FV plast– 4шт (материал),
33. Муфта ПП ф50 FV plast– 3шт (материал),

37. Сверление отверстий в кирпичных стенах толщиной 250 мм электроперфоратором — диаметром отверстий 70 мм — 3 отверстия (работа) — *исправленному верить*

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта ООО «Эколаб»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская строительная компания»

Технический директор ООО «РегионСантехСтрой»

Представитель управляющей, обслуживающей
эксплуатационной организации

Старший по дому, собственник-

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной

программе

Городилова **ЕВ**

23 мая 2018

К.Н.Симонов

Е.С.Колобова

Е.А.Оборина

Н.И.Ронжин

Васильева Н.И. 26