

Утверждаю
ВРИО Генерального директора Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

 Кузьмин М.А.

Г. Киров

«___» _____ 2017 г.

АКТ
Включаемых работ № 1.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Лобанов С.В.

Представитель проектной организации:

ООО «Сервисный центр Сириус»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Копытов С.Н.

Представитель управляющей компании:

ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник кв. № 63

(Ф.И.О., должность – полностью)

Русинова П.И.

Составили настоящий акт о том, что при обследовании многоквартирного дома расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, 12, принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ и материалов, с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, а именно:

Включить в локальную смету №19-29-01-01 «Дополнительные работы по капитальному ремонту крыши»:

1. Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых (разборка обшивки вентиляционных шахт) – 8,44 м²
2. Строительный мусор (0.036 сталь + 0.2 брус) – 0,236 т.
3. Устройство чистых перегородок дощатых однослойных (обшивка вентиляционных шахт досками) из досок необрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта - 8.44 м²
4. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом СПАС-М РАСХОД 400Г/М² первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 - 8.44 м²
5. Обивка стен кровельной сталью оцинкованной толщиной листа 0,55 мм (обшивка вентиляционных шахт) – 9,284 м²
6. Установка дефлекторов цилиндрических из оцинкованной стали диаметром 500 мм – 4 дефлектора
7. Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали круглого сечения круглого сечения диаметром 150 мм – 12 шт
8. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука - 30 м
9. (материал) Труба теплозвукоизоляционная 114х13 – 33 м
10. (материал) Лента армированная 48х50 – 1шт
11. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную - 0,236 т.
12. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км - 0,236 т.

Подписи:

Представитель заказчика:
Заместитель начальника отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» Кировской области»


(подпись)

ГОРОДИЛОВА ЕВ

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:
Директор ООО «Универсалстрой-Люкс»



(подпись)


Лобанов С.В.

Представитель проектной организации:
ООО «Сервисный центр Сириус»

(подпись)

Копытов С.Н.

Представитель управляющей компании:
ООО «УК Октябрьского района г. Кирова»



(подпись)

Капитанов А.В

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:
Старший по дому, собственник кв. № 63

(подпись)

Русинова П.И