

 К.А. РАССОХНИН

М.А.Кузьмин

АКТ

на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Гарант Проект»

Е.Г.Анфилов

Инженер строительного контроля

ООО «Юнирост»

В.В.Марков

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

ООО «УК Ленинского района» _____

Старший по дому, собственник-

Составили настоящий акт о том, что при обследовании фундамента жилого дома №6 по ул.Клубная г.Кирова, Кировской области выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 46-2017/Р от 16.06.2017г.г. (п. 3.3. договора), а именно:

Ремонт отмостки

1. Разборка бетонной отмостки- 1,5м3 (работа),
2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 - 1,2м3 (работа),
3. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (после выемки грунта) - 1,2м3 (работа),
4. Устройство основания под фундаменты: песчаного- 1,2м3 (работа и материал),
5. Устройство бетонного основания отмостки (бетон В15 F75W4) -1,5м3 (работа и материал),
6. Укладка ленты демпферной 100х8 мм- 12м (работа и материал),
7. Армирование отмостки сеткой сварной из арматурной проволоки 100х100х3 мм – 12м2 (работа и материалы),
8. Железнение поверхности-12м2 (работа и материал),
9. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3- 3,6т (работа),
10. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза- 3,6т (работа).

Ремонт цоколя

11. Покрытие поверхностей грунтовкой CERESIT СТ 17 за 1 раз стен (под штукатурку)- 6м2 (работа и материал),
12. Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором, толщина слоя 30 мм- 6м2 (работа и материал),
13. Окраска цоколя краской акриловой Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL с предварительной подготовкой грунтовкой акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ- 6м2 (работа и материал),

44. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ - 0,4356т (работа),
45. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза- 0,4356т (работа).

Подписи:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

Городилова ЕВ

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта ООО «Гарант Проект»

Е.Г.Анфилатов

Инженер строительного контроля ООО «Юнирост»

В.В.Марков

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей

Начальник отдела
содержания и ремонта
Черный А.П.

эксплуатационной организации ООО «УК Ленинского района»

Старший по дому, собственник-

Зогарских ИМ кв. 4
Зеленый

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"