

М.А.Кузьмин

## АКТ

### на дополнительные работы

Мы, нижеподписавшиеся-комиссия в составе:

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»

К.Н.Симонов

Главный инженер проекта

ООО «Сервисный Центр Сириус»

И.В.Исупов

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская строительная компания»

Е.А.Оборина

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

И.А.Лимонов

Представитель управляющей, обслуживающей эксплуатационной организации

ООО «УК Ленинского района»

Старший по дому, собственник-

*А.Е. Ларин*

Составили настоящий акт о том, что при обследовании фасада жилого дома №32 по ул.Калинина г.Кирова, Кировской области выявлены дополнительные объемы работ.

Принято решение дополнить перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости в пределах 10% стоимости по договору № 40-2017/Р от 08.06.2017г. (п. 3.3. договора), а именно:

#### Ремонт цоколя

1. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (сетка сварная 50х50х3мм)- 164,2м2 (работа и материал),
2. Покрытие поверхностей стен грунтовкой CERESIT СТ17 за 1 раз - 164,2м2 (работа и материал),
3. Устройство отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм— 15,97м2 (работа и материал).

*Монтаж окон в подъездах*

4. Установка подоконных досок из ПВХ шириной 150мм- 22,4мп (работа и материал),  
*Монтаж дверей в подвал*
5. Демонтаж металлических дверных блоков (2шт размером 0,93x1,97м) – 3,66м2 (работа),
6. Установка металлических дверных блоков ДПМ-01/60 930x1970 – 2шт (работа и материал).

*Установка решеток на продухи*

7. Смена алюминиевых решеток наружных накладных (решетка АРНН 600x300)– 3шт (работа и материал).

*Ремонт водостока*

8. Ухват трубы водосточной ф140- 155шт (материал),
9. Ухват воронки водосточной - 10шт (материал).

*Ремонт козырьков*

10. Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом (Кислота ортофосфорная техническая, сорт I )- 0,8м2 (работа и материал),
11. Покрывание поверхностей грунтовкой воднодисперсионной CERESIT СТ 17 глубокого проникновения- 12,96м2 (работа и материал),
12. Штукатурка потолков штукатурно-клеевой смесью CERESIT СТ85 по сетке стеклотканевой SSA 1364 4 SM, 4x4 мм - 12,96м2 (работа и материал),
13. Окраска акриловой краской CERESIT СТ44 с лесов вручную по подготовленной поверхности- 12,96м2 (работа и материал).

**Подписи:**

Представитель Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта ООО «Сервисный Центр Сириус»

Инженер строительного контроля

ООО «Кировская строительная компания»

Коммерческий директор ООО «РегионСантехСтрой»

Представитель управляющей, обслуживающей

эксплуатационной организации ООО «УК Ленинского района»

Старший по дому, собственник-

ГОРОДИЛОВА ЕВ  
К.Н.Симонов  
И.В.Исупов  
Е.А.Оборина  
И.А.Лимонов  
Начальник отдела  
содержания и ремонта  
Черный А.П.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА